

Report plnění hygienických opatření na zarážku 2020 v Chemparku Litvínov

Report č.: 06, údaje ze dne 17. 4. 2020, 00:00

Datum vydání: 18. 4. 2020

1. Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

Dne 17. 4. 2020 přijel 1 zahraniční pracovník z Německa. Dnes 18. 4. 2020 přijede další 1 pracovník z Francie. V neděli očekáváme dalších 27 zahraničních pracovníků.

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Celkově již dorazilo 193 zahraničních pracovníků z předpokládaného počtu 540.

Tabulka č. 1 Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

datum	čas překročení hranic	přechod	počet cizinců	národnost	společnost
17.4.2020	15:30-16:00	Cínovec	1	Německo	MAN Energy Solutions
18.4.2020	14:00	Pomezí nad Ohří (SRN)	1	Francie	Axen Solution
19.4.2020	12:00-13:00	Harrachov-Jakuszyce	8	Polsko	Buchen
19.4.2020	14:00	Břeclav-Kúty D2	19	Slovensko	Exmont

2. Informace o ubytování

Zahraniční pracovníci jsou ubytováni v následujících ubytovacích zařízeních, viz tabulka č. 2. V tabulce jsou uvedena stávající a plánovaná ubytování včetně plánovaných počtů zahraničních pracovníků. Aktuální stav ubytování je uveden v tabulce č. 3.



Tabulka č. 2 Seznam ubytovacích zařízení - předpoklady v daných časech

Společnost	Sídlo společnosti	Počet zahraničních pracovníků	Ubytování	Most	Litvínov	Ost	Čekáme na info.	Termín příjezdu	Termín odjezdu
AIR PRODUCTS spol. s r.o.	Česká republika	4	Hotel Emeran, Klíny			3	1	26.4. - 1.5.	
AJAKS S.A.	Polsko	40	Hotel Cascade, Most	40				10.4 - 13.4	
Alvian Most s.r.o. (vč Felbermayr)	Česká republika	14	Hotel Casanova, Duchcov (4) Hotel Lázeňský vrch, Litvínov (2) Apartmány Kopecký, Most (4)	4	2	4	4	14.4 - 21.4	
Arkema France	Francie	7					7	druhá polovina května	
Axen Solution	Francie	1	Hotel Loučky, Litvínov		1			18.4.	
Bentley Nevada SP z.o.o.	Polsko	3					3		
Bilfinger Euromont a.s.	Česká republika	80		10	59	0	11		
...Alpinet		20	Penzion Fibys, Litvínov		14			20.04.	
...Sloving		55	Penzion KORD Most (10) Ubytovna Šumná Litvínov (45)	10	45			20.04.	
...Čekáme na informace		5					11		
Bilfinger Industrial Services s.r.o.	Česká republika	98		0	20	54	24		
...Axis		24	Ubytovna Šumná, Litvínov (20)		20		4	13.4.	
...BIS Slovakia		40	Hotel Tiff, Obrnice (28) Hotel Cascade (12)			40		14.4.	
...První izolační ALFA s.r.o.		14	Ubytování Počeradý, Volevčice			14		23.4.	
...Čekáme na informace		20					20		
BUCHEN Ekoservis s.r.o.		8	Hotel Cascade, Most	8				19.4.	
CB&I s.r.o. (McDermott s.r.o.)	Česká republika	29	Ubytovna Milan Vondráček, Bilina (3) Hotel RING, Svinčice (1)			4	25	15.4.	
DIMER Engineering s.r.o.	Česká republika	8	Bydliště Německo (5)			5	3	15.4.	
Exmont	Slovensko	25	Pension KORD, Most	25				14.4. - 19.4.	
Chemplex-HTE, a.s.	Česká republika	5	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov Penzion Stará škola, Klíny				5		
IZOTECHNIK SP. Z O.O.	Polsko	162	Hotel Cascade, Most	162				14.4 - 21.4	
Kovoprojekta Brno a.s.	Česká republika	1					1		
MAN Energy Solutions SE	Německo	1	Hotel Capitol, Most	1				17.4.	
Orlen Serwis	Polsko	4	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov		4			14.4.	
PENTO spol. s r.o.	Česká republika	1	Hotel Cascade, Most	1				dle požadavku 1x v průběhu zářezky	
PERI	Slovensko	5	Apartmány Janse, Štětí			5		21.4.	
Quest Integrity NLD B.V	Holandsko	6	Hotel Cascade, Most	6				10.4.	13.4.2020
ROEZ	Slovensko	2	Penzion u kostela, Litvínov		2			20.04.	
ROKOS s.r.o.	Slovensko	8	Ubytovna BELA, Most	8				14.4.	
Siemens Energy s.r.o.	Česká republika	14	Hotel Cascade, Most	14				13.4. - 15.4	
Sultrade Praha s.r.o. (Extec)	Slovensko	1	Ubytovna Hubert, Litvínov		1			13.4.	
SUTOR Global s. r. o.	Česká republika	7	Hotel Loučky, Litvínov		7			15.4. - 16.4	
T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH	Německo	29	Hotel Clochard, Chomutov			29		9.4 - 11.4	

Pozn. Datum odjezdů bude postupně aktualizován.

Tabulka č. 3 Obsazenost v ubytovacích zařízeních

Cascade Most ul. Radniční	Hotel Clochard, Chomutov, Blatenská 1099	Ubytovna Šumná, Sokolská 42, Litvínov	Hotel TIF, Chánov 50, Obrnice	Hotel K Loučkám, Litvínov	Pension KORD, Fr. Halase 286, Most	Ubytovna BELA, Velebudice	Apartmány Kopecký, Železničářů 2015, Most
72 Polsko 12 Francie 1 Německo	29 Rumunsko	17 Slovensko	28 Slovensko	2 Polsko	6 Slovensko	8 Slovensko	4 Polsko
1 Polsko				1 Polsko			
12 Slovensko (přestěhování z hotelu TIF)					17 Ukrajina (nepracují pro UNI)		


3. Stravování

1. Distribuováno 109 porcí na cca 8 stanovišť
2. Dnes bude dle požadavku distribuováno 79 porcí včetně 34 balíčků na tři stanoviště (požadavek Izotechnik a BIS)
3. Rozvěšeny letáky (viz. Příloha č. 1) zatím na 11 míst v areálu (brány, karetní centrum, vyznačená stanoviště aj. Na ostatní stanoviště bude informace vylepena v pondělí 20. 04. 2020

4. Plnění hygienických preventivních opatření

Dne 17. 4. 2020 byla plněna následující opatření:

1. Na hraničním přechodu Cínovec byli k dispozici zaměstnanci Unipetrol RPA, kteří provedli kontroly vyplněných dotazníků a používání roušek/respirátorů a doprovodili zahraničního pracovníka do místa ubytování.
2. Zahraniční pracovník byl informován o přijatých opatřeních v České republice týkající se šíření COVID- 19
3. do izolačních místností a sanitního vozu HZSP doplněny informační materiály a dotazníky v EN,D,FR,RUS,PL jazycích
4. Nainstalován stan pro testování COVID19 jižně od objektu brány č. 1
5. Sanitní vozidlo HZSP upraveno pro převozy COVID19
6. Dnes probíhá plošné preventivní testování zahraničních pracovníků, kteří již pracují na zarážce 2020 a nepřijeli z rizikových oblastí. Jedná se o test PCR.
7. Byl proveden pravidelný týdenní kontrolní audit všech opatření zástupci Státního zdravotního ústavu s následujícími výstupy:



- a. Opatření jsou plněna, je doporučeno vylepení většího množství informačních plakátů
- b. Brána č. 1 – instalované kamery s měřením tělesné teploty byly funkční
- c. Nákupní stan byl vybaven přepážkou z plexiskla, viz foto
- d. Izolační místnost na bráně č. 1 pro potenciálně nakažené COVID 19 je správně vybavena; pouze je nutné lépe zajistit dostupnost a označení klíčů od WC
- e. Výrobní POX – pojízdná prodejna – bez připomínek
- f. Výrobní POX – mobilní toalety za velínem - i když je v mobilních toaletách k dispozici voda a mýdlo, bylo nám doporučeno, aby u každé sady toalet byla k dispozici také alespoň jedna desinfekce



5. Počet pracovníků s podezřením na COVID 19

Zatím nevidujeme.

6. Počet pracovníků s pozitivním výsledkem na COVID 19

Zatím nevidujeme.

Celkově bylo otestováno metodou PCR 34 zahraničních pracovníků ze zemí s vysokým výskytem COVID -19 z plánovaného počtu 50.

Dnes bude proveden odběr pracovníka společnosti MAN Energy Solution, který přijel dne 17. 4. 2020 z Německa. Práce zahájí, až budeme znát výsledky testu.

7. Ostraha

Kontrola ubytovacích zařízení:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Hotel Clochard Chomutov | 1x strážný, od 16:00 do 04:00 | Orlen Ochrana |
| 2. Hotel Cascade Most | 2x strážný, 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 3. Hotel TIFF Obrnice | 1x strážný, 14. 4. 2020 – 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 4. Ubytovna Šumná | 1x strážný, 14. 4. 2020 – 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 5. Namátková kontrola | patrolovací motohlídka - ubytovna Bela Most | |
| 6. Namátková kontrola | patrolovací motohlídkou ubytovna KORD Most – nově | |

Pozn. Motohlídka funguje 24 hodiny v počtu dvou osob - Orlen Ochrana

Měření teploty:

Měřicí místa: Brána č. 1, č. B2, č. 3, č. 11, č. 14, karetní centrum, viz tabulka č. 4

Tabulka č. 4 Měření teploty

Měření dne	Brána č. 1	Brána č. B2	Brána č. 3	Brána č. 11	Brána č. 14	Karetní centrum
15. 4. 2020	měřeno automatem	po zahájení vstupu pracovníků	po zahájení vstupu pracovníků	měřeno	měřeno	měřeno
16. 4. 2020	Měřeno automatem	po zahájení vstupu pracovníků	po zahájení vstupu pracovníků	měřeno	měřeno	měřeno
17. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu pracovníků	Neměřeno Po zahájení vstupu pracovníků	měřeno	měřeno	měřeno

Neevidujeme žádné mimořádné události.

8. Stav prací

1. Přípravné a zarážkové činnosti na výrobním zařízení dle plánu.

- Jednotka POX – zarážkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Chezacarb – zarážkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Kompresse vodíku a CO2 odstavena, Kompresse dusíku pokračuje provoz
- Jednotka Čpavek - zarážkové práce dle harmonogramu



- Jednotka Vodní hospodářství - práce probíhají za účasti pouze českých kontraktorů dle harmonogramu, vodárna 02 odstavena, studená část vypuštěna, dodávky vod zajištěny, odběry odpadních vod také
- Jednotka EJ – dokončení oxidací a sjíždění pecí, příprava na paření teplého dílu, dále inertizace zařízení, odpouštění kapalin, Kotel 2 – práce dle harmonogramu
- Jednotka Polyolefiny – Polyethylen 2 – práce dle rozpisu, reaktor – vnitřní revize, granulační linka – práce dle rozpisu, Polypropylen – práce údržby dle rozpisu, Polyethylen 3 – předán údržbě, práce dle údržby, fléra PCH I – práce dle harmonogramu
- Jednotka Energetiky – provoz 4 kotlů a 2 turbogenerátorů, 2 kotle v záloze, TG 11 – zpět v provozu, TG 13 odstaven do zálohy
- Jednotka Rafinerie
 - NRL – práce dle harmonogramu
 - VDU PSP – práce dle harmonogramu, příjezd hlavního kontraktora (Izotechnik) do 22.4., práce uvnitř kolony 1310 – C01
 - NHC – práce dle harmonogramu, výsyp katalyzátoru z 1320 – R01 dokončen, zahájen výsyp z 1320 – R02
 - CCR – připraveno k předání, hledá se kontraktor za fy SAM, práce pouze na destilační části s kontraktorem EG
 - AVD – připraveno k předání, hledá se kontraktor za fy SAM, práce zatím neběží
 - 3420-B02 – pokračuje investiční projekt na peci (český kontraktor Chempex)
 - LPG/MEA/Claus – práce dle harmonogramu, fléra LPG bude hořet cca do 21.4.
 - Komora 5/6 – práce dle harmonogramu

2. Činnosti údržby – přípravné a zářžkové práce dle harmonogramu.

9. Mimořádné události

Zatím neevidujeme.

Příloha č. 1 Možnost stravování v CHEMPARK Záluží

